



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Sil. I/35 hr. kraje ZLK/OLK Lešná – Valašské Meziříčí

(Technická zpráva)

1 Souhrnné informace

1.1 Název stavby:

Sil. I/35 hr. kraje ZLK/OLK Lešná – Valašské Meziříčí

1.2 Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

IČ: 659 93 390

1.3 Objednatel/Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

Kontaktní osoba: Martin Kopal, tel. 607 633 156, e-mail: m.kopal@swietelsky.cz
(stavbyvedoucí)

1.4 Zhotovitel dopravně-inženýrského opatření:

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Marek Balusek, tel. 774 763 500, email: mbalusek@nvblne.cz
Roman Gloza, tel. 774 715 558, e-mail: gloza@nvblne.cz
(realizace DZ)
Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, email: zimak@nvblne.cz
(projekční činnost)

2 Přejídná úprava provozu na silnici I/35

2.1 rozsah stavby

Stavba se nachází v extravilánu obce Lešná, okres Vsetín ve Zlínském kraji. Konkrétně na silnici I/35 v km 304,380 (hranice Olomouckého a Zlínského kraje) – km 306,612 (před okružní křižovatkou).

Současně bude s touto stavbou probíhat stavba firmy ALPINE BAU CZ, a.s., která se nachází na silnici I/35 v km 309,330 – 311,030.

Probíhat zde bude frézování stávajícího povrchu a pokládka nových asfaltových vrstev.

V těsné blízkosti pracovního úseku se nachází okružní křižovatka. Další významné křížení se v řešeném úseku nenachází. Dále se zde nenachází žádné zastávky autobusu.

Stavba bude rozdělena do tří etap.

2.2 dopravně inženýrská opatření

Frézování stávajícího povrchu bude probíhat za provozu na pohyblivé pracovní místo.

Délka pracovního místa max. 50 m. Doprava bude usměrněna dopravním značením P7, P8.

Etapu I

Pracovní úsek v km 306,412 – 306,612.

Délka pracovního místa max. 250 m.

Protože se pracovní místo nachází v těsné blízkosti okružní křižovatky, bude zde doprava řízena proškolenými osobami s vysílačkami.

Etapu II

Pracovní úsek v km 305,496 – 306,412.

Délka pracovního místa max. 950 m.

Doprava bude řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou.

Etapu III

Pracovní úsek v km 304,380 – 305,496.

Délka pracovního místa max. 1150 m.

Doprava bude řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou.

2.3 chodci

V řešeném úseku se nenachází chodníky pro chodce. Chodci tedy nebudou stavbou dotčeni.

2.4 veřejná doprava

V řešeném úseku se nenachází zastávky autobusu. Veřejná doprava tedy nebude stavbou dotčena.

2.5 objízdna trasa

Objízdna trasa nebude vyznačena, jedná se o částečnou uzavírku silnice I/35.

3 Specifikace dopravního značení:

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1,

TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR. Dopravní značení bude v základní velikosti a folii tř. 1.

V Kvasicích dne 29. 3. 2019



NVB LINE s.r.o.

Bc. Zimák David